





ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade
Subsecretaria de Infraestrutura
Superintendência de Obras Públicas

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGÁRIO		VALOR DO CONVÊNIO:	R\$581.048,05	DATA:	23/12/2022	FOLHA Nº: 01/01	
OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ		PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 4 MESES					
LOCAL: RUAS JOSÉ FÉLIX, BARÃO DO RIO BRANCO E VEREADOR ANTÔNIO FERREIRA							
ITENS	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico % Financeiro	0,29% R\$1.690,68	100,00% R\$1.690,68			
2.0	OBRAS VIÁRIAS	Físico % Financeiro	90,35% R\$524.985,45	50,00% R\$262.492,73	50,00% R\$262.492,73		
3.0	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	Físico % Financeiro	0,50% R\$2.911,10			100,00% R\$2.911,10	
4.0	DRENAGEM PLUVIAL	Físico % Financeiro	8,86% R\$51.460,82		40,00% R\$20.584,33	100,00% R\$51.460,82	
TOTAL		Físico % Financeiro	100,00% R\$581.048,05	45,47% R\$264.183,41	48,72% R\$283.077,05	9,36% R\$54.371,92	
		Observações:					
 Flávio Diógenes Cassimiro Engenheiro Civil CREA MG 253.560/D		 Rhenys da Silva Cambrata Prefeito Municipal					