



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE OLEGÁRIO - MG
Secretaria de Obras e Serviços Públicos

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTE MISTA 20 METROS - LOCALIDADE DA TAPERA, REGIÃO DO SOBRADINHO
Localização: Latitude -18.210827 e Longitude -46.170816

Item	Descrição dos Serviços	Valor do Serviço (R\$)	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	Serviços Preliminares	R\$ 28.766,95	100%	R\$ 28.766,95		R\$ -		R\$ -		R\$ -
2	Demolições e terraplanagem	R\$ 16.102,36	100%	R\$ 16.102,36		R\$ -		R\$ -		R\$ -
3	Cabeceira	R\$ 235.764,94	60%	R\$ 141.458,97	40%	R\$ 94.305,98		R\$ -		R\$ -
4	Tubulão	R\$ 43.927,77		R\$ -	100%	R\$ 43.927,77		R\$ -		R\$ -
5	Encontro - Viga travessa, Alas e Cortina	R\$ 42.691,44		R\$ -	50%	R\$ 21.345,72	50%	R\$ 21.345,72		R\$ -
6	Estrutura Metálica	R\$ 207.437,44		R\$ -		R\$ -	70%	R\$ 145.206,21	30%	R\$ 62.231,23
7	Tabuleiro	R\$ 78.347,61		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 78.347,61
8	BARREIRA TIPO NEW JERSEY	R\$ 15.008,87		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 15.008,87
TOTAL		R\$ 668.047,38	27,89%	186.328,28	23,89%	159.579,47	24,93%	166.551,93	23,29%	155.587,70
									TOTAL:	R\$ 668.047,38

Presidente Olegário - MG, 16 de Setembro de 2024

LUIZ FERNANDO OLIVEIRA SILVA
Coordenador de Engenharia
Fiscal do Contrato

FLÁVIO DIÓRGENES CASSIMIRO
Assessor de Engenharia
Fiscal do Contrato