

**Obra:** Projeto Padrão FNDE - Tipo 1  
**Unidade Federativa:** Município de Presidente Olegário - Termo de Compromisso nº 202141464-1  
**Cronograma de Planejamento**
**Cronograma Físico-Financeiro**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	124.003,14	4,02%	100%									
				124.003,14									
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	1.466,17	0,05%	100%									
				1.466,17									
3	FUNDAÇÕES	22.075,34	0,72%	100%									
				22.075,34									
4	SUPERESTRUTURA	6.590,55	0,21%	100%									
				6.590,55									
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	43.243,45	1,40%		100%								
					43.243,45								
6	ESQUADRIAS	370.980,91	12,03%			10%	40%	30%	20%				
						37.098,09	148.392,36	111.294,27	74.196,18				
7	SISTEMAS DE COBERTURA	720.004,53	23,34%		35%	40%	15%	10%					
					252.001,59	288.001,81	108.000,68	72.000,45					
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	13.085,87	0,42%		100%								
					13.085,87								
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	425.596,82	13,80%			15%	20%	20%	20%	20%	5%		
						63.839,52	85.119,36	85.119,36	85.119,36	85.119,36	21.279,84		
10	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	306.723,57	9,94%				15%	15%	25%	20%	25%		
							46.008,53	46.008,53	76.680,89	61.344,71	76.680,89		
11	PINTURA	193.814,39	6,28%							30%	25%	40%	5%
										58.144,32	48.453,60	77.525,76	9.690,72
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	70.426,45	2,28%		10%	20%	30%	20%	10%	10%			
					7.042,65	14.085,29	21.127,94	14.085,29	7.042,65	7.042,65			
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	33.184,27	1,08%			20%	20%	30%	25%	5%			
						6.636,85	6.636,85	9.955,28	8.296,07	1.659,21			
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	86.327,96	2,80%			20%	20%	20%	20%	20%			
						17.265,59	17.265,59	17.265,59	17.265,59	17.265,59			
15	LOUÇAS E METAIS	80.238,17	2,60%				10%						90%
							8.023,82						72.214,36
16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	7.931,25	0,26%				30%	30%					40%
							2.379,37	2.379,37					3.172,50
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	32.924,12	1,07%				5%	10%	10%	20%	30%		25%
							1.646,21	3.292,41	3.292,41	6.584,82	9.877,24		8.231,03
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V	315.286,52	10,22%				5%	5%	10%	20%	25%	25%	10%
							15.764,33	15.764,33	31.528,65	63.057,30	78.821,63	78.821,63	31.528,65
19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	2.459,89	0,08%					20%				80%	
								491,98				1.967,91	
20	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	47.797,86	1,55%						20%	30%	30%	20%	
									9.559,57	14.339,36	14.339,36	9.559,57	
21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	13.029,08	0,42%										100%
													13.029,08
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESC. ATMOSFÉRICAS (SPDA)	30.995,63	1,00%							30%	30%	30%	10%
										9.298,69	9.298,69	9.298,69	3.099,56
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	131.814,31	4,27%	15%	25%						15%	30%	15%
				19.772,15	32.953,58						19.772,15	39.544,29	19.772,15
24	SERVIÇOS FINAIS	4.530,86	0,15%										100%
													4.530,86
Valores totais		<b>3.084.531,10</b>	100%	173.907,34	365.592,72	434.950,98	452.341,23	377.656,88	303.421,81	301.810,64	278.523,39	221.497,63	174.828,48