

Nível		Item	Descrição		Unid.	Quantidade	Quadra Andrequice - mês 01	Quadra Andrequice - mês 02	Quadra - Mês 03	Quadra - Mês 04	5	6	7	8	9	10
Nível 2	1.5.		PISO													
Serviço	1.5.1.		PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA, DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO, EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA.		ML	250,00		250,00								
Serviço	1.5.2.		PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS		M2	490,51		490,51								
Nível 2	1.6.		ALAMBRADOS													
Serviço	1.6.1.		ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM		M2	24,24		24,24								
Serviço	1.6.2.		FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA DEMAIO		M2	6,80		6,80								
Serviço	1.6.3.		PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA		M2	41,22		41,22								
Nível 2	1.7.		LIMPEZA GERAL													
Serviço	1.7.1.		LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA		M2	490,51		490,51								
Méda	2.		COBERTURA E REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE SANTIAGO													
Nível 2	2.1.		SERVIÇOS PRELIMINARES													
Serviço	2.1.1.		EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016		M2	4,00		4,00								
Serviço	2.1.2.		PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO		M2	1,50		1,50								
Nível 2	2.2.		FUNDAÇÕES													
Serviço	2.2.1.		ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 30 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018		M	42,00		42,00								
Serviço	2.2.2.		ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017		KG	531,75		531,75								
Serviço	2.2.3.		ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017		KG	138,68		138,68								
Serviço	2.2.4.		ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÓRMA. AF_06/2017		M3	7,17		7,17								
Serviço	2.2.5.		CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4:5,4:5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016		M3	0,56		0,56								
Serviço	2.2.6.		CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES. FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017		M3	10,14		10,14								
Nível 2	2.3.		ESTRUTURA													
Serviço	2.3.1.		ESTRUTURA METALICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL 112 X 5 1/4		KG	6.244,00		3.122,00		3.122,00						
Serviço	2.3.2.		TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_06/2016		M2	664,95		332,48		332,48						
Nível 2	2.4.		MURETAS													
Serviço	2.4.1.		DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017		M2	23,29				23,29						
Serviço	2.4.2.		CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014		M2	23,29				23,29						
Serviço	2.4.3.		MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014		M2	23,29				23,29						
Serviço	2.4.4.		APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014		M2	116,43				116,43						

Frete de Obra:

